

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

PRO: "Náves v obci Krmelín- projektová dokumentace"

I. Smluvní strany

1. Obec Krmelín

se sídlem: ul. Kostelní č. 70, 739 24 Krmelín
IČ: 00296848
DIČ: CZ00296848
Zastoupený: Ing. Yveta Kovalčíková, starostkou
(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. ATELIER 38 s.r.o.

se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném: KS Ostrava, sp. značka C 22647
IČO: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Zastoupený: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 317 298 001/5500
(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.9.2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor pro stavbu s názvem "Náves v obci Krmelín- projektová dokumentace" (dále jen Smlouva).
2. Na základě sdělení projektanta ze dne 23.3.2022, kterým byly pozastaveny projekční práce na předmětu díla výše uvedené smlouvy, se dohodly obě smluvní strany na změnu ustanovení uzavřené Smlouvy. A to z důvodu nesouladu architektonické studie, která byla podkladem pro zpracování dokumentací a z důvodu havarijního stavu vodního toku, jak je popsáno v odst. 3 tohoto článku.
3. Dne 10.3.2022 se konalo místní šetření k technickému stavu vodního toku za přítomnosti zhotovitele a autorizovaných osob v oboru vodohospodářské stavby a statika. Po obhlídce stavu vodního toku bylo konstatováno, že propustek a opěrné stěny vodního toku Machůvka vykazují známky poruch (borcení zídek atd.). Samotný vodní tok včetně navazujících konstrukcí (zídky,

propustky, zatrubnění) je v dezolátním/havarijním stavu. S ohledem na tuto skutečnost a také na to, že v rámci studie nebyl tento vodní tok nikterak řešen, bude mít zásadní vliv na navrhované/opravované řešené území.

Vzhledem k havarijnímu stavu vodního toku (borcení opěrných zídek, neutěšenému stavu samotného koryta, návrhu nových zpevněných ploch na betonovém krytu propustku, požadavkům obce Krmelín na částečné zatrubnění) je nutné, aby byla vypracována dokumentace revitalizace vodního toku, která bude podkladem pro dopracování dokumentace dle předmětu plnění.

4. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím postupu:

Objednatel zajistí projektovou dokumentaci „Revitalizace vodního toku Machůvka“, která bude projednaná s Povodím Odry.

Na základě odsouhlasené a projednané dokumentace pro společné povolení stavby s názvem „Revitalizace vodního toku Machůvka“ dopracuje Zhotovitel nedořešené prvky architektonické studie a zahájí práce na projektové dokumentaci dle předmětu plnění Smlouvy.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu části „Předprostor úřadu“. Na tuto část nemá projekt revitalizace vodního toku vliv.

5. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli provedené práce, které vznikly do doby zastavení prací v níže uvedeném rozsahu.

Geodetické zaměření:	28.000,- Kč
Hydrogeologický posudek:	6.000,- Kč
Dendrologický průzkum.	21.500,- Kč
Profese VH stavby, Dopravní stavby, veřejné osvětlení:	25.000,- Kč
Generální projektant: Stavební část, rozpracovanost, konzultace.	55.000,- Kč.
CELKEM ZA PRŮZKUMY A PROVEDENÉ PRÁCE V RÁMCI ROZPRACOVANOSTI: 125.500,-Kč bez DPH. Tato částka bude odečtena z celkové smluvní ceny díla.	

6. Výkon autorského dozoru. Vzhledem k tomu, že výkon autorského dozoru bude vykonáván po částech dle doby stavební realizace částí stavby, nelze jej zahrnout do ceny projekčních prací. Zhotovitel se zavazuje k výkonu autorského dozoru a Objednatel akceptuje cenu ve výši 1.000,- Kč za 1 hodinu realizovaného dozoru.

7. S ohledem na výše uvedené skutečnosti v odst. 2. až 6. tohoto článku se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2, kterým se mění ustanovení článku IV. (Doba plnění), článku VI. (Cena díla) části B. a článku XI. (Platební podmínky) části C. Smlouvy.

III.

Změny článku smlouvy

Část B. Smlouvy, článek IV. Doba plnění, odst. 2 se upravuje a zní nově takto:

1. Práce na části díla mimo část „Předprostor úřadu“ dle čl. III. , část B., odst. 2. území číslo 1) budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.
 - Zhotovitel se zavazuje předat tuto část díla nejpozději do 10 týdnů od podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě v rozsahu dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.
2. Zhotovitel zahájí práce na dalších částech projektu do 20 dnů od dodání Koncepce řešení (Studie proveditelnosti) projektu „Revitalizace vodního toku Machůvka“, projednanou s povodím Odry

s kladným vyjádřením.

- Zhotovitel se zavazuje předat **části díla dle čl. III. , část B., odst. 2. území číslo 2) až 6)** v rozsahu Dokumentace pro povolení stavby v částech projektu, kde je to potřeba nejpozději do 16 týdnů od zahájení prací dle tohoto odstavce.
- Zhotovitel se zavazuje předat **části díla dle čl. III. , část B., odst. 2. území číslo 2) až 6)** v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby do 15 týdnů od nabytí právní moci povolení stavby a do 20 týdnů od zahájení prací dle tohoto odstavce v částech řešeného území na které nebude potřeba zajištění stavební povolení.
- Inženýrská činnost za účelem získání povolení staveb
- Výkon autorského dozoru po dobu realizace staveb

Část B. Smlouvy, článek VI. Cena díla se upravuje a zní nově takto:

Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí 1.438.000 Kč bez DPH. Cena za výkon autorského dozoru bude účtována v sazbě 1.000,00 Kč za hodinu.

Část C. Smlouvy, článek XI. Cenová ujednání, odst. 4 se upravuje a zní nově takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena formou dílčích plateb, na základě faktur vystavených zhotovitelem a zjišťovacího protokolu, jehož vzor je přílohou tohoto Dodatku č.2.

Faktura – daňový doklad ve výši: 125.500,- Kč + DPH se splatností 30 dnů po předání provedených projekčních prací - (Průzkumy, výkaz provedených prací).

Faktura – daňový doklad ve výši: 50.000,- Kč + DPH se splatností do 30 dnů od předání části díla dle čl. III. , část B., odst. 2. území číslo 1) „Předprostor úřadu“- Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Faktury – daňové doklady za části díla dle čl. III. , část B., odst. 2. území číslo 2) až 6) díla v rozsahu dokumentace pro povolení stavby nebo dokumentace pro provádění stavby (dle čl. IV. odst. 2) budou hrazeny na základě předávacích protokolů a zjišťovacího protokolu k fakturám se splatností 30 dnů. Úhrada dokumentací pro povolení stavby je podmíněna dokladem o podání žádosti o stavební povolení a její přijetí stavebním úřadem.

Cena za služby autorského dozoru bude fakturována samostatně jedenkrát za měsíc po dobu realizace jednotlivé stavby, dle vzájemně odsouhlasených hodin skutečně provedeného autorského dozoru. Objednatel je povinen zhotovitele informovat s dostatečným časovým předstihem (nejméně 10 dní) o tom, že dochází k realizaci stavby a smluvní strany jsou povinny dohodnout přesné termíny provádění autorského dozoru na stavbě. Výkaz realizovaného autorského dozoru bude obsahovat datum a specifikaci činností.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek č.1 ke smlouvě je uzavřen v elektronické podobě.

5. Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č.1: Sdělení Zhotovitele společnosti ATELIER 38 s.r.o. ze dne 23.3.2022.

Příloha č. 2: Zjišťovací protokol

V Krmelíně dne:

Ing. Yveta Kovalčíková
Digitálně podepsal
Ing. Yveta Kovalčíková
Datum: 2022.05.11
16:22:17 +02'00'

za objednatele:

Ing. Yveta Kovalčíková
starostka

V Ostravě dne:

Vladimír Milata
Digitálně podepsal
Vladimír Milata
Datum: 2022.05.11
16:06:09 +02'00'

za zhotovitele:

Vladimír Milata
jednatel